

ПРОТОКОЛ

заседания Проектного комитета администрации городского округа Большой Камень

15 апреля 2021 года

№ 3

Председатель: Андрюхин А.В. глава городского округа Большой Камень;

Присутствовали:

- Улеско С.Б. - заместитель главы администрации городского округа Большой Камень;
- Коус И.А. - заместитель главы администрации городского округа Большой Камень;
- Шапилов Е.М. - заместитель главы администрации городского округа Большой Камень;
- Оголенко Е.С. - начальник управления экономики администрации городского округа Большой Камень;
- Пикуль А.В. - начальник правового управления администрации городского округа Большой Камень;
- Шевченко Ю.А. - общественный наблюдатель за реализацией национальных проектов в городском округе Большой Камень;
- Штефан В.И. - начальник управления жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень;
- Жилин С.Н. - заместитель начальника управления экономики администрации городского округа Большой Камень.

Приглашенные:

- Нестеров М.Е. - главный специалист 1 разряда управления культуры администрации городского округа Большой Камень;
- Пампуха Д.А. - директор МАУ «Спортивный комплекс»;
- Свиридов С.С. - заместитель директора МКУ «СФЗ» городского округа Большой Камень;
- Ким Н.С. - заместитель начальника управления делами администрации городского округа Большой Камень;
- Лысенко В.Л. - директор МКУ «РЦО» городского округа Большой Камень;
- Лебедев С.А. - председатель постоянной комиссии по бюджету, налогам, экономической политике и муниципальной собственности городского округа Большой Камень;

- Носов В.А. - директор МКУ «СЕЗ» городского округа Большой Камень;
- Селифанов С.В. - и.о. начальника управления архитектуры и градостроительства.

1. О ходе реализации мероприятия «Реконструкция здания муниципального автономного учреждения «Спортивный комплекс» в г. Большой Камень (Разработка проектно-сметной документации)

(Носов В.А, Андрухин А.В, Оголенко Е.С, Пампуха Д.А, Шапилов Е.М.)

1.1. Принять к сведению информацию Носова В.А. о том что, в настоящее время вносятся изменения в дорожную карту по мероприятию «Реконструкция здания муниципального автономного учреждения «Спортивный комплекс в г. Большой Камень», ориентировочно 19 апреля 2021 года планируется получение положительного заключения КГКУ «Примгосэкспертиза» о достоверности стоимости проектных работ.

1.2. Принять к сведению информацию директора МАУ «Спортивный комплекс» Пампуха Д.А. о необходимости синхронизации реконструкции МАУ «Спортивный комплекс» с учетом сроков ввода в эксплуатацию объекта «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном».

1.3. Направить предложение главе городского округа Большой Камень о продлении срока реализации мероприятия «Реконструкция здания муниципального автономного учреждения «Спортивный комплекс в г. Большой Камень», с учетом срока ввода в эксплуатацию объекта «Строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном».

Ответственный: Луценко Е.Н.

Срок – 30.04.2021

1.4. Внести изменения в дорожную карту по мероприятию «Реконструкция здания муниципального автономного учреждения «Спортивный комплекс в г. Большой Камень» с учетом реальных сроков заключения контракта. Утвержденную дорожную карту направить в министерство строительства Примоского края.

Ответственный исполнитель: Носов В.А.

Срок исполнения: 28.04.2021 г.

1.5. Направить предложения Главе городского округа о корректировке бюджета на соответствующий период по финансированию мероприятия

«Реконструкция здания муниципального автономного учреждения «Спортивный комплекс в г. Большой Камень» с учетом результатов госэкспертизы о стоимости проектных работ.

Ответственный исполнитель: Носов В.А.

Срок исполнения: 19.04.2021 г.

2. О ходе реализации мероприятия «Строительство сетей водоснабжения водоотведения к границам земельных участков, предоставляемых на бесплатной основе, гражданам имеющих трех и более детей»

(Штефан В.И, Носов В.А, Андрюхин А.В, Шапилов Е.М, Лебедев С.А.)

2.1. Принять к сведению информацию Штефан В.И. о том что, 7 апреля 2021 года внесены изменения в постановление «О предоставлении инвестиций бюджета городского округа Большой Камень на строительство объектов муниципальной собственности сетей водоснабжения и водоотведения микрорайона Северный». Проведение аукциона запланировано на 28 апреля 2021 года, плановая дата заключения контракта 17 мая 2021 года.

2.2. МКУ «СФЗ» направить необходимые документы в правовое управление администрации городского округа Большой Камень по мероприятию «Строительство сетей водоснабжения, водоотведения микрорайона Северный»

Ответственный исполнитель: Носов В.А.

Срок исполнения: 29.04.2021 г.

2.3. Правовому управлению по мероприятию «Строительство сетей водоснабжения, водоотведения микрорайона Северный» проработать вопрос по направлению материалов в следственные органы для проверки.

Ответственный исполнитель: Пикуль А.В.

Срок исполнения: 30.04.2021 г.

3. О дополнительных объемах финансирования на реализацию мероприятия «Строительство школы на 600 мест в городском округе Большой Камень»

(Носов В.А, Андрюхин А.В, Оголенко Е.С, Шапилов Е.М.)

3.1. Принять к сведению информацию Носова В.А, о том что, 16 апреля 2021 года сметы на технологическое оборудование планируется направить в КГКУ «Примгосэкспертиза», остальные сметы на дополнительные работы дорабатываются и до 23 апреля 2021 года будут направлены на экспертизу.

3.2. МКУ СЕЗ направить предложения главе городского округа о необходимости дополнительного финансирования в рамках мероприятий Плана социального развития центров экономического роста Приморского края с приложением обосновывающих документов.

Ответственный исполнитель: Носов В.А.

Срок исполнения: 26.04.2021 г.

4. Об организации работы по реализации плана мероприятий по достижению целевых значений показателей оценки деятельности эффективности Губернатора Приморского края.

(Ким Н.С, Андрюхин А.В, Шапилов Е.М.)

4.1. Принять к сведению информацию Ким Н.С. о том что, работа по реализации плана мероприятий по достижению целевых значений показателей оценки деятельности эффективности Губернатора Приморского края, вносятся начальниками управлений (отделов) в части касающихся на Яндекс платформе.

4.2. Организовать контроль мероприятий по дорожным картам и за реализацией плана мероприятий по достижению целевых значений показателей оценки деятельности эффективности Губернатора Приморского края на Яндекс платформе в срок до 19 апреля 2021 года, с внесением отчетности ежемесячно до 5 числа месяца следующим за отчетным в соответствии с распоряжением 150р от 19 апреля 2021 года. Ответственные за своевременное внесение показателей - начальники отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Большой Камень.

Глава городского округа Большой Камень,
председатель проектного комитета

 А.В. Андрюхин